

GAL ALTO CASERTANO

DETERMINA

N.	Prot.n. 503/24 del 01/10/2024 09:45 ENTRATA - Canale: Consegna a mano	12	DEL	1 OTTOBRE 2024
CIG			CUP	B17F17000070009
OGGETTO	BANDI PSR 2014/2020 - TIPOLOGIA DI INTERVENTO 7.5.1: "SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE RICREATIVE E TURISTICHE SU PICCOLA SCALA" – <u>CONCESSIONE PROROGA N.5 PER LA CONCLUSIONE DELLE OPERZIONI BENEFICIARIO COMUNE DI RAVISCANINA E APPLICAZIONE DI UN'ULTERIORE RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO</u>			

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- La Regione Campania, alla stregua di tutte le altre regioni italiane, ha emanato con il D.D.R. n. 19 del 20.05.2016 il Bando per la selezione dei GAL nell'ambito della Misura 19 del PSR Campania 2014/2020;
- Il citato Bando ha previsto che i Gruppi di Azione Locale si attivassero per progettare e implementare una Strategia di Sviluppo Locale (S.S.L.) al fine di promuovere e valorizzare il territorio di riferimento;
- Con Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto (D.I.C.A.) emessa in data 03.04.2018, prot.2018.0215498 acquisito al protocollo del GAL Alto Casertano in data 04.04.2018 prot.85/18, è stato concesso al GAL il contributo di Euro 1.488.933,38 a valere sulla Misura 19.4.1 del PSR Campania 2014/2020 come in parola, per la realizzazione della S.S.L. presentata;
- Per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati e per conferire maggiore efficienza all'azione della S.S.L., il Consiglio Direttivo del Gal Alto Casertano nella riunione del 10 aprile 2018 ha deliberato di conferire al Coordinatore del GAL Alto Casertano, Prof. Pietro Andrea Cappella, l'incarico di Responsabile del Procedimento per porre in essere atti di gestione necessari alla implementazione di tutte le attività necessarie ad una corretta gestione della S.S.L.

Ravvisato che

- Con Decisione C (2015) 8315 finale del 20 novembre 2015, la Commissione Europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2014-2020, predisposto conformemente ai Reg. (UE) n.1303/2013 e Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Con Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 565 del 24/11/2015, la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione del programma di sviluppo rurale della Campania 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- Con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n° 15 del 04/05/2016 sono stati approvati i criteri di selezione di tutte le tipologie d'intervento previste dal PSR Campania 2014-2020, presentati al Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014/2020;
- Con Decisione C (2017) 1383 del 22 febbraio 2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014-2020;
- Con DGR n. 134 del 14.03.2017 vi è stata la presa d'atto dell'approvazione della modifica del

programma dello Sviluppo Rurale della Campania 2014-2020 FEASR- da parte della Commissione Europea
- con allegato;

- Con DRD n. 01 del 26.05.2017 sono state approvate le modifiche ai criteri di selezione delle operazioni del PSR Campania 2014-2020;

Visto

- La Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto intestata al beneficiario comune di Raviscanina, n.521 del 15/9/2020 che prevede il completamento dell'intervento entro 365 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto e quindi entro il 15/9/2021;
- La prima richiesta di proroga al 14 marzo 2022 inviata in data 13.9.2021, acquisita agli atti al prot.n.367/21 del 15.9.2021 dal beneficiario comune di Raviscanina, nella persona del legale rappresentante Ermanno MASIELLO;
- La Determina n.12 del 1.10.2021, con cui veniva concessa al beneficiario comune di Raviscanina, la proroga per la conclusione delle attività al 14 marzo 2022;
- La D.I.C.A. prot.175/21 del 4.10.2021 con cui questo Consorzio comunicava al beneficiario Amministrazione comunale di Raviscanina il nuovo termine per la conclusione delle attività al 14 marzo 2022;
- La seconda richiesta di proroga al 10 settembre 2022 inviata in data 14.3.2022, acquisita agli atti al prot.n.102/22 del 14.3.2022 dal beneficiario comune di Raviscanina, nella persona del legale rappresentante Ermanno MASIELLO;
- La Determina n.7 del 20.4.2022, con cui veniva concessa al beneficiario comune di Raviscanina, la proroga per la conclusione delle attività al 10 settembre 2022;
- La D.I.C.A. prot.85/22 del 10.9.2022 con cui questo Consorzio comunicava al beneficiario Amministrazione comunale di Raviscanina il nuovo termine per la conclusione delle attività al 10 settembre 2022.
- La terza richiesta di proroga al 10 gennaio 2023 inviata in data 7.10.2022, acquisita agli atti al prot. n.519/22 del 10.10.2022 dal beneficiario comune di Raviscanina, nella persona del legale rappresentante Ermanno MASIELLO;
- La Determina n.18 del 2.11.2022, con cui veniva concessa al beneficiario comune di Raviscanina, la proroga per la conclusione delle attività al 10 gennaio 2023, e applicata una sanzione del 3% per richiesta proroga fuori termine;
- La D.I.C.A. prot.254/22 del 4.11.2022 con cui questo Consorzio comunicava al beneficiario Amministrazione comunale di Raviscanina il nuovo termine per la conclusione delle attività al 10 gennaio 2023, e applicata una sanzione del 3% per richiesta proroga fuori termine;
- La quarta richiesta di proroga inviata in data 5.1.2023, acquisita agli atti al prot. n.20/23 del 9.1.2023 dal beneficiario comune di Raviscanina, nella persona del legale rappresentante Ermanno MASIELLO;
- La Determina n.3/2023 del 18.1.2023, con cui veniva concessa al beneficiario comune di Raviscanina, la proroga per la conclusione delle attività al 10 settembre 2023;
- La D.I.C.A. prot.25/23 del 23.1.2023 con cui questo Consorzio comunicava al beneficiario Amministrazione comunale di Raviscanina il nuovo termine per la conclusione delle attività al 10 settembre 2023;

Preso atto che

- Il beneficiario della D.I.C.A. n.521 del 15/9/2020, comune di Raviscanina ha presentato una quinta richiesta di proroga in data 23/7/2024, acquisita al protocollo al n.394/24 del 24/7/2024, a firma del rappresentante pro tempore dott. Vincenzo Castrillo;
- il beneficiario comune di Raviscanina ha presentato la richiesta di proroga di cui sopra, con un ritardo superiore ai 90 giorni per cui ai sensi del Decreto n.423 del 30.10.2018, è previsto il rifiuto totale / revoca totale del sostegno, con la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi legali;

Visto:

- la nota prot.n.187/24 del 01/08/2024 con cui veniva comunicato l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la nota acquisita agli atti di questo Ente, prot.n.448/24 del 03/09/2024 con cui il comune di Raviscanina riscontrava la nota prot.n.187/24 del 01/08/2024 di avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso, allegando una relazione della D.L. in cui si avanzava una proroga di 35gg per il completamento delle operazioni;
- la nota di cui sopra veniva presentata oltre i 30 gg, concessi dal GAL Alto Casertano per avanzare controdeduzioni;
- la nota prot.n.204/24 del 13/09/2024, con cui questo GAL inviava all'UOD 500700 una richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione del Capitolo 3.3 del D.D. n. 423 del 30/10/2018 avente ad oggetto: *"Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 – Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)"* nei confronti del Comune di Raviscanina (CE), beneficiario di un contributo di €.193.776,29 per il progetto di *"Riqualficazione e messa in sicurezza del percorso di accesso alla Chiesa del Calvario e Castello di Rupecanina"*.

Preso atto:

- dell'approfondimento giuridico acquisito agli atti con prot.n.490/24 del 23/09/2024, dell'Assistenza tecnica della Regione Campania per la chiusura del PSR Campania 2014-2022;
- del verbale tra il GAL Alto Casertano e il comune di Raviscanina, acquisito agli atti con prot.n.214/24 del 30/09/2024. In cui il GAL Alto Casertano si impegna a revocare l'avvio del procedimento di revoca del finanziamento concesso, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui alla nota prot.n.187/24 del 01/08/2024; ed il comune di Raviscanina, si impegna a completare (presentazione della domanda di saldo) entro 120 gg, dalla concessione della proroga;
- della nota prot.n.216/2024 del 30.09.2024 con cui veniva revocata la comunicazione di avvio di procedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. di cui alla nota prot.n.187/24 del 01/08/2024;

Considerato che l'approfondimento giuridico acquisito agli atti con prot.n.490/24 del 23/09/2024, dell'Assistenza tecnica della Regione Campania per la chiusura del PSR Campania 2014-2022 riporta: *...omissis.... Il Gal potrà, previa sospensione del procedimento di avvio delle revoca ed apertura di una fase istruttoria e di approfondimento su detti motivi di forza maggiore, all'esito, annullare, laddove ne ricorrano i presupposti, il suddetto provvedimento per consentire l'ultimazione degli interventi ...omissis.... ;*



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



DETERMINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, di concedere al beneficiario:

- *Comune di Raviscanina* CUAA:82000770618 una proroga di 120 giorni e fino al **29 gennaio 2025**, per la conclusione delle attività e la trasmissione della domanda di pagamento del saldo finale;
- **Di applicare** un'ulteriore sanzione del 3% sull'importo ammesso per l'operazione, ai sensi del Decreto n.423 del 30.10.2018 avente come oggetto "Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020 -Approvazione delle Disposizioni regionali generali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure non connesse alla superficie e/o agli animali (versione 2.0)", Capitolo 3.3, paragrafo 2. "procedura di calcolo delle riduzioni (ex art. 20 ed allegato 6 del D.M. n. 1867/2018");

1. Di incaricare la struttura tecnica del GAL alla divulgazione e alla pubblicazione sul sito istituzionale del GAL www.altocasertano.it;
2. Di trasmettere la presente determinazione al Consiglio direttivo per la successiva ratifica di competenza.

Piedimonte Matese, lì 1 ottobre 2024

I.R.V.P.
(Prof. Pietro Andrea Cappella)

